

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

.....องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ.....อำเภอ.....เมืองสมุทรสาคร.....จังหวัด.....สมุทรสาคร.....

๑. ยุทธศาสตร์ด้าน.....ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน.....

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค.....

แผนงาน.....แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง.....

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณแก้งค์ น้ำประปาหมู่บ้าน ถึงบ้าน นายสมหมาย กลิมทุม หมู่ ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐๑๕ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	√					
๒	โครงการปรับปรุงสะพาน ทางเดินเท้า คสล. บริเวณ บ้านนายฉาย วัดน่วม ถึง บ้านนางทองห่อ มาบุญ ธรรมหมู่ที่ ๙	สะพานทางเท้ากว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๒.๕๐ ตารางเมตร	๓๕๐,๐๐๐					√			

หมายเหตุ :

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่นำมาแสดงผลความก้าวหน้าต้องตรงกับโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนการดำเนินการเท่านั้น
๒. แบบฟอร์มฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่างขององค์ประกอบข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งหน่วยงานสามารถนำแบบฟอร์มนี้ไปจัดทำเป็นรายงานสรุปผลตามแบบที่หน่วยงานจัดทำ โดยให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามนี้